

部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价
项目名称：☐ 浮东粮食仓储产业园建设项目（一期）
项目单位：☐ 浮梁县农业农村局
主管部门：☐ 浮梁县农业农村局
评价时间：☐ 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日
组织方式：☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☒ 项目单位
评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）



上报时间：2026 年 3 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况。.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围。.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
.....	3
(三) 绩效评价工作过程。.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	3
(一) 综合评价情况.....	4
(二) 评分结论.....	4
四、绩效目标完成情况总体分析.....	4
(一) 项目决策情况 (共 20 分, 得分 20 分)	4
(二) 项目过程情况 (共 20 分, 得分 20 分)	5
(三) 项目产出情况 (共 40 分, 得分 30 分)	6
(四) 项目效益情况 (共 20 分, 得分 20 分)	6
五、存在的问题及原因分析.....	7
六、其他需要说明的问题.....	7

浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目 (一期)支出绩效评价报告

该项目建设有利于推进传统农产品资料流通体制向市场化的方向不断发展，促进特色农产品传统农产品流通的现代化，有利于提高浮梁市乃至江西省农产品的竞争力，提高名优特产及传统农产品的流通效率，推进第三产业的发展。项目建成后将推动浮梁县农产品冷链物流快速发展，提升浮梁县城市整体竞争水平。结合我县工作实际，制定浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目（一期）事前绩效评估报告。根据有关文件要求，浮梁县农业农村局对浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目（一期）建设工作进行了绩效自评，现将绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）政策设立背景及依据

本项目建设是加强乡村振兴的需要；主要用于解决区域性供求失衡、突发事件的需要及居民口粮应急需求。本项目建设不仅是建立现代化的粮食仓储设施，又是保证全省粮食安全的重要支撑，就地消化商品粮收储任务，稳定农民种粮积极性，提高粮食储备水平的重要举措。项目建设目标明确，符合当地城市规划和国家政策。因此浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目具有必要性。

(2) 政策实施范围内容

本项目总用地面积 82071.62 m²(约 123.11 亩),总建筑面积 155453.48 m²,其中粮食仓库 87400 m²、粮食烘干厂房 38800 m²、冷库 20000 m²、其他配套设施 9253.48 m²,以及室外基础设施建设等。项目建成后,二、三层考虑承重,粮食储存量大大低于一层,粮食仓储及粮食加工能力可达 8 万吨,不仅能满足鹅湖镇粮食仓储任务,还能够为浮梁县其他乡镇作为粮食储备基地,保障浮梁县乃至景德镇市粮食安全。冷库仓储能力达到 2 万吨,可有效满足鹅湖镇乃至周边乡镇农产品冷藏保鲜需求,提升农产品附加值

(3) 预算资金来源及构成

资金来源:总投资 53000.00 万元;其中项目资金来源为申请专项债资金 25000.00 万元,其他资金地方自筹。

(4) 实施情况

项目自 2023 年 11 月 24 日启动。通过公开招标确定施工单位与监理单位,施工过程严格按照设计方案推进,各阶段工程按计划有序完成,目前项目正在建设中。

2、资金投入和使用情况

2025 年省下达我县中央资金共 6852.3 万元,全年完成中央资金支付 6852.3 万元,结余 0 万元。资金使用管理严格按照上级有关部门要求,做到资金专款专用,没有出现挤占、挪用、滞留资金等问题。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面评估浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目（一期）实施效果，为后续资金分配和项目管理提供决策依据。对象为该项目资金，范围涵盖项目实施全过程及资金使用各环节。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正，以客观数据和事实为依据；全面系统，涵盖项目各个方面；可比可测，指标具有可比性和可量化性；动态持续，关注项目全过程及长期影响。

2、绩效评价指标体系

构建包含投入、过程、产出、效益四个一级指标的体系。投入指标涵盖资金来源、预算编制等；过程指标涉及资金管理、组织实施；产出指标包含建设数量、质量、时效等；效益指标包括经济、社会、环境效益及可持续性和满意度。

3、评价方法和标准

采用定量与定性结合的方法，定量指标通过数据统计分析，定性指标通过问卷调查、实地访谈等方式评估。评价标准分为优秀（90分及以上）、良好（80－89分）、合格（60－79分）、不合格（60分以下）。

(三) 绩效评价工作过程

根据相关文件对实施过程进行绩效评价，实施过程均按照农

机购置补贴实施方案进行，实施主体及对象的确定、实施计划的制定、实施过程的监管、实施数量的核验、补贴资金的发放等逐项进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

经全面评价，该项目在资金使用、项目实施和效益发挥等方面取得良好成效。资金管理规范，项目建设按质按量完成，有效提升了农产品仓储总量，提升了农业综合效益。（详见附件：部门评价表）

(二) 评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	20	100	优
项目过程	20	20	20	100	优
项目产出	40	40	30	75	良
项目效益	20	20	20	100	优
合计	100	100	90	100	优

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目决策情况（共 20 分，得分 20 分）

1、项目立项（共 6 分，得分 6 分）

(1) 立项依据充分性（共 3 分，得分 3 分）

立项依据充分性：符合当地城市规划和国家政策，依据充分，得满分。

(2) 立项程序规范性（共 3 分，得分 3 分）

严格履行项目申报、审批等程序，资料齐全，程序规范，得满分。

2、绩效目标（共6分，得分6分）

（1）绩效目标合理性（共3分，得分3分）

绩效目标与项目建设内容和预期效益紧密相关，符合实际，得满分。

（2）绩效指标明确性（共3分，得分3分）

各项绩效指标清晰、可衡量，明确了数量、质量、效益等指标值，得满分。

3、资金投入（共8分，得分8分）

（1）预算编制科学性（共4分，得分4分）

预算编制依据工程设计方案和市场价格，合理测算各项费用，科学性较高，得满分。

（2）资金分配合理性（共4分，得分4分）

根据项目建设内容和实际需求分配资金，分配合理，得满分。

（二）项目过程情况（共20分，得分20分）

1、资金管理（共12分，得分12分）

（1）资金到位率（共4分，得分4分）

资金按计划足额到位，资金到位率100%，得满分。

（2）预算执行率（共4分，得分4分）

实际支出与预算偏差较小，得满分。

（3）资金使用合规率（共4分，得分4分）

资金使用符合财务制度和项目预算，未发现违规现象，得满分。

2、组织实施（共8分，得分8分）

（1）管理制度健全性（共4分，得分4分）

建立健全项目建设管理、资金管理等制度，制度完善，得满分。

（2）制度执行有效性（共4分，得分4分）

各参建单位严格执行相关制度，工程建设和资金使用规范有序，得满分。

（三）项目产出情况（共40分，得30分）

1、产出数量（共8分，得分4分）

实际建设完成11栋粮库及配套设施，达到绩效目标设定的，项目建设中得4分。

2、产出质量（共8分，得分8分）

工程质量需经第三方检测，各项指标符合设计和验收标准，工程验收合格率达标，得8分。

3、产出时效（共12分，得分6分）

项目按计划时间推进，未出现延误情况，项目建设中得6分。

4、产出成本（共12分，得分12分）

项目实际成本控制在预算范围内，成本控制有效，得满分。

（四）项目效益情况（共20分，得分20分）

1、经济效益（共4分，得分4分）绩效目标：项目实施后，粮食仓储量提高，经济效益显著，得满分。

2、社会效益（共4分，得分4分）

满足鹅湖镇乃至周边乡镇农产品冷藏保鲜需求，提升农产品附加值，社会效益明显，得满分。

3、环境效益（共4分，得分4分）

通过对农产品冷藏保险，避免了浪费，得满分。

4、可持续影响（共4分，得分4分）

项目建成后，将长期发挥效益，提升周边农产品经济效益，得满分。

5、满意度（共4分，得分4分）

农户对项目满意度达到85%，得满分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

三号地块土地还未摘牌，设备急需进场预付款还未支付

（二）原因分析及改进措施

加快土地摘牌流程及设备预付款审批流程

六、其他需要说明的问题

无

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称:		浮梁县浮东粮食仓储产业园建设项目(一期)					
主管部门		浮梁县农业农村局		项目实施单位		浮梁县农业农村局	
项目负责人		程建		联系电话		19079082559	
项目类型		经常性项目 ()				一次性项目 (√)	
计划投资额 (万元)		6852.3	实际到位资金 (万元)	6852.3	实际使用情况 (万元)	6852.3	
其中: 中央财政		6852.3	其中: 中央财政				
省财政			省财政				
市县财政			市县财政				
其他			其他				

二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	4	
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4	
				管理制度健全性	4	4	
组织实施	8	制度执行有效性	4	4			
		建设设施	8	4			
产出		产出数量	8	主要设施工程量	8	8	
		产出质量	8	项目建设进度情况	12	6	
		产出时效	12	项目实际成本控制	12	12	
		产出成本	12	带动周边农产品仓储总量	4	4	
		经济效益	4	项目提高农产品附加值	4	4	
		社会效益	4	项目对农产品质量影响	4	4	
		环境效益	4	项目可持续发展影响	4	4	
		可持续性影响	4	社会公众或服务对象满意度	4	4	
		满意度	4				
		总分	100		100		90

评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差		