



JHBG-SZGD01



221401341850

城镇排水管道闭水试验报告

工程名称: 浮梁县广场花苑等小区
雨污分流和环境整治工程

委托单位: 浮梁县住建局重点工程和市政基础
设施建设项目管理部

报告编号: BGSZGD202505

工程地点: 江西省景德镇市浮梁县

江西京航工程检测有限公司

2025年03月22日





江西京航工程检测有限公司 城镇排水管道闭水试验检测报告

第 1 页, 共 1 页

工程名称	浮梁县广场花苑等小区雨污分流和环境 整治工程			报告编号	BGSZGD202505
委托单位	浮梁县住建局重点工程和市政基础 设施建设项目管理部			报告日期	2025. 03. 22
建设单位	浮梁县住建局重点工程和市政基础 设施建设项目管理部			检测日期	2025. 03. 18
监理单位	江西省赣建工程建设监理有限公司			仪器设备编号	水位测针 ZT44-01 和封堵气囊
施工单位	江西省昌南建筑有限公司			检测依据	《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008
委托人	王华平	见证人	梅杰峰	管道种类	高密度聚乙烯缠绕管
管道浸泡时间	24h	接口种类	承插式	管道内径 (mm)	400
检测部位	次数	实际渗水量 q[L/(min·m)]	折合平均实测渗水量 [m ³ /(24h·km)]	允许渗水量 [m ³ /(24h·km)]	单项判定
WJ10~WJ31~WJ50 (58.1m)	1	0.00110	1.56	1.84	合格
	2	0.00108			
	3	0.00106			
以下空白					
检验结论	经检测, 所检测管道渗水量符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 要求。				
备注	1. 报告(含内页)无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。 2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。 3. 检验检测报告无检测人、审核人、批准人签章无效。 4. 检验检测报告涂改无效。 5. 对检验检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向我司提出。 6. 公司地址: 南昌市青山湖区民安路 255 号国量检测产业园综合楼四楼。 联系人: 张长稳, 电话: 13037232931, 13307006899, 0791-88558090。 电话: 13037232931, 0791-88558090				

检测人:

审核人:

批准人: