浮梁县人民政府办公室文件

浮府办字〔2024〕22号

浮梁县人民政府办公室关于印发《浮梁县生活污水处理提质增效挂牌督办整改方案》（2024年4月–2025年4月）的通知

浮梁镇人民政府，县政府有关部门，县直有关单位：

《浮梁县生活污水处理提质增效挂牌督办整改方案（2024年4月–2025年4月）》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

浮梁县人民政府办公室

2024年4月30日

（此件主动公开）

浮梁县生活污水处理提质增效挂牌督办整改方案（2024年4月-2025年4月）

为落实省生态环境保护委员会城市污染防治专业委员会对我县城镇生活污水提质增效挂牌督办工作，着力提高县城污水收集率、县城生活污水处理厂进水浓度，确保按时完成整改工作，结合我县实际情况，制定本方案。

一、基本情况

为加快推进污水提质增效整改工作，2022年以来，我县结合县城城市功能品质提升项目，完成县城浮红街、拥军街、御茶巷、平安街、明远路、文教巷、文昌街、利发路等道路9.1公里雨污分流改造；2023年12月份启动浮梁县老城区污水提质增效项目建设，对县城滨江西路、县城南路等9条道路进行雨污分流改造，新建污水管道13.7公里，目前已完成建设65%工程量。2023年底，我县污水处理厂污水处理收集率为36.91%，全年在线平均进水COD浓度为112.28mg/L。

二、整改目标

到2025年4月底，完成中心城区污水管网混错接排查、污水管网检测评估工作；县城中心城区主管道实现雨污分流，沿河截流井分流改造；县城规划区内排水户普查，排水许可证颁发管理工作；县城规划区排水单元雨污分流、混错接改造；县城智慧排水（GIS）系统建设。县城污水收集率达到35%以上，

生活污水处理厂进水 COD 浓度达到 150mg/L。

三、原因分析

1.源头污水未分流：县中心城区有 87 个排水单元，只有 32 个排水单元雨污分流，还有 54 个排水单元未雨污分流小区，导致下雨时大量雨水进入污水主管道，降低污水管道内污水浓度。

2.混接错接：根据现场踏勘排查，存在雨污水混接错接情况，导致下雨时雨水进入污水管网，造成污水浓度偏低。

3.污水收集系统不完善：中心城区现状排水体制为截留式合流制，道路下大部分均为雨污合流管道，末端接至沿昌江布置的截污主管道，大量雨水、清水混入截污主干管，导致污水浓度偏低。

四、整改措施

（一）小区源头排查整治

为解决规划区内排水单元（小区、单位宿舍、办公楼）雨污混流问题，一是将对县城中心城区各排水单元的排水管道使用潜望镜、管道检测机器人进行排查，发现错接混接管道及时进行改造；二是对小区化粪池进行改造，拆除化粪池，将进入化粪池污水直接纳管；三是对接入市政污水管道接入点的污水 COD 浓度进行检测,对污水 COD 浓度低于 150mg/L 的排水单元分析存在的问题，进行反向排查并制定整改措施，进行改造。

（二）县城中心城区排水管网排查、清淤检测

对中心城区现有 130.1 公里排水管道进行清淤、CCTV 检测，

查明中心城区排水管网淤积和缺陷、错接混接情况，形成管网排查和检测评估报告，对存在缺陷的管道进行修复、存在错接混接管道进行改造。

（三）排水许可接驳管理

对县城规划区内从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户等排水户，重点摸清排水口设置位置坐标、水质、水量等相关信息，形成排水户管理台账，对排水户实施监督管理。

（四）县城中心城区雨污分流改造

加快推进县城老城区污水提质增效项目建设，在2024年6月底完成滨江西路、新昌南路等9条道路雨污分流改造工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导

成立县政府主要领导任组长，县政府分管领导任副组长，住建、财政、发改、城管、生态环境、自然资源和规划局、浮梁镇等有关单位主要负责人为成员的领导小组，负责组织、协调污水处理厂设施改造、建设等工作。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局。

（二）健全工作机制

强化调度督查，领导小组办公室每周一调度、每旬一督查，各成员单位紧密配合，确保整改工作环环相扣、序时推进。一是坚持工作例会制度。领导小组原则上每月召开一次工作会议，

汇报工作进展情况、存在问题、处理意见和建议；二是坚持现场办公制度。领导小组成员要深入一线，现场检查、督促、指导工作，协调解决相关问题，推进工作开展；三是坚持工作通报制度。

（三）加大资金投入

县财政局要多渠道筹集资金，积极争取国家财政对中西部地区城镇污水处理提质增效的支持，加大污水管网建设改造资金投入，确保整改建设工程顺利进行。

（四）强化监督管理

常态化开展督查督办，建立“一周一调度、一月一通报”的工作制度，压紧压实工作责任，在挂牌督办问题整改工作中不担当、不作为、慢作为、乱作为，影响问题整改进度的单位和个人一律从严从速追责问责，坚决把问题全部如期整改到位。

六、附件

（一）浮梁县生活污水处理提质增效整改工作领导小组。

（二）浮梁县挂牌督办整改具体目标任务

（三）浮梁县拟建污水收集处理设施项目清单（2024 年 4 月—2025 年 4 月）

附件一

浮梁县生活污水处理提质增效工作领导小组

为加快推进县城污水处理提质增效整改工作，确保整改工作顺利完成，经研究，成立浮梁县生活污水挂牌督导工作领导小组，组成人员如下：

组　长：张汉坤　　县委副书记、县长

副组长：曹火根　　县委常委、副县长

成　员：刘　勤　　县发改委主任

吴　明　　县财政局长

段小伟　　县住建局局长

雷进华　　县城管局局长

汪文勇　　县生态环境局局长

有关乡（镇）长

领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，办公室主任由段小伟同志兼任，办公室成员从各相关单位抽调，具体负责生活污水处理整改工程建设的统筹、协调、指导、建设工作。

附件二

挂牌督办整改具体目标任务

市县	集中收集率（%）	进水 COD 浓度	新增污水处理规模（万立方米/日）	管网新建长度（公里）	管网改造长度（公里）	其他指标
浮梁县	35	150		13.7	15.3	

备注：1.该表格各地结合实际情况制定，挂牌时间为一年；目标值定的不宜盲目过高，也不能过低，要做到尽力而为，量力而行，确保如期摘牌；

2.收集率或进水 COD 浓度不得低于整改目标要求；

3.如果规模明显不足的县区则污水处理规模为必填项。

附件三

浮梁县拟建污水收集处理设施计划项目清单
（2024年4月至2025年4月）

序号	建设项目	项目主要内容	计划完成时间	项目进展情况
1	县城排水单元调查	对接入口进行水质检测出水浓度低于150mg/L的进行反向排查，分析判定改造措施，及时进行改造。预计改造管道15.3公里	2024年12月	排水单元排水口接驳点排查完成，正准备进行水质分析。
2	排水许可接驳管理	县城规划区从事工业建筑、餐饮、医疗的企业事业单位、个体户、工商户等排水户调查	2024年8月	正在开展排水户调查
3	县城现有排水管道检测	对现有130.1管理排水管道清淤检测，混错接排查，管道评估，根据管道评估情况判定改造方案，并及时进行改造。	2024年12月	正在采购招标
4	老城区污水提质增效项目建设	对县城滨江路、新昌南路、育才街、听松巷等9条道路进行雨污分流改造，县城沿河6处溢流排口雨污分流改造。	2024年8月	正在建设，目前已完成65%工程量
5	浮梁县城区排水管网普查及信息平台	智慧排水数据仓建设；智能感知网络建设；智慧排水平台软件开发服务，建设排水管网数据管理、排水管网综合展示、三维信息展示、运行监测、病害管理等业务子系统，结合综合管理驾驶舱，	2024年9月	正在采购招标

抄送：县委各部门、县纪委办、县人大办、县政协办、县人武部保障科、县法院、县检察院、群众团体、新闻单位

浮梁县人民政府办公室　　2024年4月30日印发